



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Manutenzione e Realizzazione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

OGGETTO: LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELL'I.P.S.I.A. "ETTORE MAJORANA" NEL COMUNE DI MESSINA.

Importo a base d'asta:	€	147.286,97
Ribasso d'asta del 21,689 %	€	31.945,07
Oneri per la sicurezza	€	1.699,81
Importo netto dei lavori compreso o.s.	€	117.041,70

IMPRESA: GRAZIANO COSTRUZIONI S.R.L.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 05 novembre 2009 dal I° Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione dirigenziale n° 4 del 26.01.2009 per l'importo complessivo di € 167.300,00= così ripartito:

1- per lavori a base d'asta	€	147.286,00
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.699,81
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 10% (1+2)	€	14.898,68
b) per autorità di vigilanza	€	150,00
c) per fondo incentivazione 2%	€	2.979,74
d) Imprevisti	€	284,80
	In uno	€ 18.313,32
Importo totale		<u>€ 167.300,00</u>

Contratto in data 08 aprile 2010 n°13764 di rep., registrato a Messina il 19 aprile 2010 al n° 333, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 21,689%.

<i>Somme autorizzate</i>	Contratto principale	€ 117.041,70
	Atti aggiuntivi	€ ..====...
	Totale somme autorizzate	<u>€ 117.041,70</u>

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 10 ottobre 2010 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 5 del C.S.A. i lavori dovevano compiersi in mesi sei e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 16 aprile 2011.

Sospensioni e proroghe: proroga di quarantacinque giorni concessa, per effetto della quale la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissata al 31 maggio 2011).

Assicurazione operai: INAIL di Messina – codice ditta 4807743948.

L'ultimazione dei lavori: avvenne entro i termini contrattuali come risulta dal relativo verbale.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 30 maggio 2011 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 117.041,04= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 0,66=.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori venne fatto all'impresa due certificati pagamenti in acconto per l'ammontare di € 114.634,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 2.407,04=.

=====

Ciò premesso i sottoscritto arch. Stefano Milioti nella qualità di direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 0,66= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa Graziano Costruzioni s.r.l. con sede in Messina, Corso Cavour, 156, per i "Lavori necessari per il completamento della palestra dell'I.P.S.I.A. "Ettore Majorana" nel Comune di Messina", sono regolarmente eseguiti ed a norma del C.S.A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 117.041,04
Dedotti gli acconti	€ 114.634,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>2.407,04</u>

Diconsi eurodue milia quattrocentosette /04

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 22/06/2011

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Graziano Costruzioni s. r. l.
GRAZIANO COSTRUZIONI s.r.l.
Corso Cavour 156 - 98122 Messina
Tel./Fax 090 246060
P. IVA - C. F. 07603951002

arch. Stefano Milioti

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Vincenzo Carditello



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA"

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria";
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 art. 1;
- VISTA** L.n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge regionale n.7/2002 e dalla legge regionale 7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.D.S. n.1355/XV del 05.12.2008, con il quale vengono conservate sul Cap.772003 le somme a sostegno degli interventi da prevedere nel successivo programma di spesa relativo ai fondi dell'anno 2008;
- VISTO** la deliberazione n. 287 del 20/07/09 della Giunta Reg.le di Governo con la quale, viene approvato il programma di spesa L.R. n.15/88 art.1, di cui ai fondi anno 2008 per il Cap. 772003;
- VISTO** il proprio D.D.S. n. 1728/XV del 05.10.2009, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC.AA.e P.I. al n.1709 del 28.10.2009, di presa d'atto approvazione progetto e di prenotazione della somma a carico della Regione a favore della Provincia Regionale di Messina per "Lavori necessari per il completamento della palestra IPSIA Ettore Majorana di Messina" dell'importo complessivo di €. 167.300,00 quale quota a carico della Regione sul cap. 772003;
- VISTO** il verbale di gara - cottimo fiduciario del 30.11.2009, con cui la Provincia Regionale di Messina affida i lavori di cui sopra per l'importo netto di €. 115.341,90, I.V.A esclusa ed esclusi gli oneri di sicurezza, alla Ditta GRAZIANO COSTRUZIONI, con sede in Messina (ME), Corso Cavour n. 156 - 98100, determinando un ribasso d'asta complessivo di €. 31.945,07;
- RITENUTO** di dover rideterminare il quadro economico di spesa in base all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e di doverlo adeguare alla normativa vigente, tenendo conto, anche, delle eventuali variazioni delle aliquote I.V.A. e considerando indicativa l'esposizione delle spese tecniche, che dovranno essere liquidate in base a parcelle

regolarmente vistate dall'Organo competente, distribuendo, pertanto, le somme come segue:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta		115.341,90
Oneri sicurezza		1.699,81
Sommano		€. 117.041,71
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 10% sui lavori	11.704,17	
2) Autorità di vigilanza	150,00	
3) Fondo incentivazione 2%	2.979,74	
4) Imprevisti	284,80	
Sommano	€. 15.118,71	€. 15.118,71
Importo destinato alla realizzazione dell'opera		€. 132.160,42
Ribasso d'asta		€. 31.945,07

RITENUTO che il ribasso d'asta di €. 31.945,07, ai sensi dell'art. 9 com.13 della L.R.7/02, dovrà essere trasferito per il 50% all'Ente attuatore e l'altro 50% in entrata tramite mandato speciale sul cap. 4191 capo 10 art. 2 del bilancio della Regione;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio in corso

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse, la somma di €. 167.300,00, conservata col D.D.S. n.1355/XV del 05.12.2008 a favore della Provincia Regionale di Messina per i "Lavori necessari per il completamento della palestra IPSIA Ettore Majorana di Messina", con il presente decreto viene rideterminata in €. 164.105,49 e trasformata in impegno effettivo, destinando €. 132.160,42 per la realizzazione dell'opera ed €. 31.945,07 quale quota di ribasso d'asta, da dovere successivamente trasferire ai sensi dell'art. 9 com.13 della L.R.7/02, destinando €. 15.972,53 alla Regione Siciliana ed €. 15.972,54 alla Provincia Regionale di Messina.

ART.2) Il residuo di stanziamento assunto sul cap. 772003 con il D.D.S. n.1355/XV del 05.12.2008 viene trasformato in impegno definitivo limitatamente alla somma complessiva di €. 164.105,49.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li **16 DIC. 2009**



Il Dirigente del Servizio
Pubblica Istruzione e Scolastica ed Universitaria
(Arch. Nicola Trentacosti)

Nicola Trentacosti

pee.
Allegato