

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L. R. n. 8/2014

Direzione: VI DIREZIONE

Rep. Conto N. 111 del 16/1/15

Servizio: "Servizio di Ingegneria Ambientale"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canale degli Inglesi" e "Canale due Torri" nella riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina. **APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

C.I.G.: Z670B093D7

Impresa: Todaro Francesco via Spizio Vill. Mili S. Marco (Me) - P.I. 02017980836 -

Scrittura Privata : n. 1284 del 12 Dicembre 2013.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1449

del 19/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-**che**, la Provincia Regionale di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina;

-**che**, i tecnici dell'allora 5° Dipartimento - 2° Ufficio Dirigenziale - Servizio "Aree Protette e Parchi" della Provincia Regionale di Messina hanno predisposto il progetto esecutivo relativo a <Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canale degli Inglesi" e "Canale due Torri" nella riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina per l'importo complessivo di €. 28.380,00 (euro Ventottomilatrecentottanta/00);

-**che** tale progetto, validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 50 del 24/07/2013 ed approvato in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 51 del 24/07/2013 con il seguente quadro tecnico economico:

Per lavori a base d'appalto: <i>(di cui per oneri irriducibili della sicurezza: € 516,45)</i>	€ 17.215,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 11.165,00
Importo complessivo	€ <u>28.380,00</u>

-che con lo stesso provvedimento il dirigente ha preso atto della copertura finanziaria utilizzando le somme di cui all'impegno n° 15376 residui 2008, prelevando, la somma di € **28.380,00** con imputazione al Capitolo 3839 codice 1070203; alla voce "Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale", giusta D. D. di impegno n.58/2008 del 30 dicembre 2008;

-che con determinazione dirigenziale n. 51 del 24/07/2013 il Dirigente ha altresì disposto di procedere vista la necessità di intervenire con urgenza, all'espletamento della gara informale ai sensi dell'art.125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 come recepito in Sicilia con L. R. n. 12/2011 ed inoltre con modifiche introdotte dall'art. 4 approvato con L. n. 106/20011;

-che in data 01/08/2013 ha avuto luogo la gara informale, in seguito alla quale, i lavori venivano aggiudicati alla ditta Todaro Francesco via Spizio Vill. Mili S. Marco (Me) che ha offerto un ribasso del 3,10%;

-che la relativa scrittura privata è sottoscritta in data del 12 Dicembre 2013 n. 1284 e che l'ammontare dell'appalto risultava così ripartito:

1. a) LAVORI A BASE D'ASTA (Depurati oneri sicurezza)	€ 16.698,55
b) a detrarre ribasso d'asta del 3,10%	€ <u>517,66</u>
Restano	€ 16.180,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>516,45</u>
Sommano i lavori al netto contrattuale	€ 16.697,34
2. SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>11.165,00</u>
Totale complessivo	€ <u>27.862,34</u>

-che i lavori, consegnati il 05/08/2013, dovevano ultimarsi entro il 05/10/2013;

-che gli stessi sono stati ultimati il 30/09/2013 come risulta dal relativo verbale redatto in pari data e quindi in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali;

-che a seguito del passaggio dell'IVA dal 21% al 22% intervenuto successivamente alla redazione del quadro tecnico economico approvato con D.D. n. 51 del 24/07/2013, si è proceduto con determinazione n.81 del 32/10/2013 all'approvazione di un nuovo quadro economico, recuperando la differenza dovuta per maggior aliquota, dalla voce degli imprevisti e rimanendo invariato l'importo totale del progetto così come di seguito:

VECCHIO QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI A BASE D'ASTA € 17.215,00

di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 516,45
--	----------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per imprevisti	€ 2.439,00
b) Per I.V.A. 21% :	€ 3.615,15
c) Per oneri di accesso alla discarica	€ 4.000,00
d) Per spese tecniche pari al 2% dei lavori a b.a.	€ 344,30
e) Previsione della riserva del 3% (art. 10 DPRS n°13/12)	€ 516,45
f) Per assicurazione DLgs. n° 163/06 e DPR 207/10	€ 250,00
g) Per arrotondamenti	€ 0,10

SOMMANO A DISPOSIZIONE € 11.165,00 € 11.165,00

TOTALE IMPORTO € 28.380,00

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI A BASE D'ASTA € 17.215,00

di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 516,45
--	----------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per imprevisti	€ 2.266,95
b) Per I.V.A. 22% :	€ 3.787,30
c) Per oneri di accesso alla discarica	€ 4.000,00
d) Per spese tecniche pari al 2% dei lavori a b.a.	€ 344,30
e) Previsione della riserva del 3% (art. 10 DPRS n°13/12)	€ 516,45
f) Per assicurazione DLgs. n° 163/06 e DPR 207/10	€ 250,00

SOMMANO A DISPOSIZIONE € 11.165,00 € 11.165,00

TOTALE IMPORTO € 28.380,00

-che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2013;

VISTI:

-gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di € 16.697,34;
-il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATO:

-che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
-che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né è stata eseguita alcuna anticipazione in denaro all'impresa;

PROPONE

Per quanto in premessa,


APPROVARE lo **STATO FINALE** e il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori relativi a <Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canale degli Inglesi" e "Canale due Torri" nella riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina>, C.I.G.: Z670B093D7, redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € 16.679,34 al netto del ribasso d'asta del 3,10%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 516,45;

LIQUIDARE alla ditta Todaro Francesco con sede legale in via Spizio Vill. Mili S. Marco (Me), la rata di saldo relativa a <Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canale degli Inglesi" e "Canale due Torri" nella riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina>, pari ad € 83,34 di cui € 18,33 per I.V.A., giusta fattura n° 05 del 20/11/2014 prot. n° 0035681/14 del 21/11/2014, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto c/o Banca Agricola Popolare Di Ragusa – IBAN:IT_____;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante che la copertura finanziaria è assicurata all'impegno n° 15376 residui 2008, con imputazione al Capitolo 3839 codice 1070203; alla voce "Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale", giusta D. D. di impegno n.58/2008 del 30 dicembre 2008;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere al pagamento di che trattasi ed agli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio



(ing. Giacomo RUSSO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo **STATO FINALE** e il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori relativi a <Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canale degli Inglesi" e "Canale due Torri" nella riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina>, C.I.G.: Z670B093D7, redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € 16.679,34 al netto del ribasso d'asta del 3,10%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 516,45;

LIQUIDARE alla ditta Todaro Francesco con sede legale in via Spizio Vill. Mili S. Marco (Me), la rata di saldo relativa a <Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canale degli Inglesi" e "Canale due Torri" nella riserva naturale orientata "Capo Peloro" di Messina>, pari ad € 83,34 di cui € 18,33 per I.V.A., giusta fattura n° 05 del 20/11/2014 prot. n° 0035681/14 del 21/11/2014, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto c/o Banca Agricola Popolare Di Ragusa – IBAN:IT _____;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante che la copertura finanziaria è assicurata all'impegno n° 15376 residui 2008, con imputazione al Capitolo 3839 codice 1070203; alla voce "Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale", giusta D. D. di impegno n.58/2008 del 30 dicembre 2008;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere al pagamento di che trattasi ed agli adempimenti consequenziali.



Il Dirigente
(arch. Vincenzo Gitto)

Allegati:

1. Stato finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. n° 50 del 24/07/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 19/12/2014

IL DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA


la copertura finanziaria della spesa di Euro 83,34 imputata al cap. 3839 impegno n. 15376

2° DIP. TO D.L. 78/2009 - INPEGNO PARERE

VISTO: PRESONCIA


ASSEGNA 13/11/15


IL FUNZIONARIO



Il Dirigente del Servizio Finanziario


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio


IL DIRIGENTE


IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO




PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

- 11° UFFICIO DIRIGENZIALE -

U.O. "Progettazione, Manutenzione e riqualificazione aree protette e riserve"

LAVORI: , Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canali degli Inglesi e "Canale due Torri" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro " di Messina

CIG Z670B093D7

IMPRESA : TODARO FRANCESCO

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il **30.09.2013**

SCRITTURA PRIVATA n.1284 del 12.12.2013

- Importo Perizia di Variante:	€.	28.380,00
- Importo a base d'asta	€.	17.215,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	516,45
- Imp. a b.a. al netto degli oneri per la sicurezza	€.	16.698,55
- Ribasso d'Asta: 3.1000%	€.	534,35
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	11.165,00
- Importo Netto Perizia di Variante	€.	16.680,65

- Per Imprevisti (esclusa iva)	€.	2.266,95
Per I.V.A. 22 %	€	3.787,30
- Per Spese tecniche relative al D.L. 277/91 e s.m.i. per analisi, certificazioni e oneri conferimento in discarica (tutto IVA compresa)		4.000,00
Per Spese Tecniche	€	344,30
- Previsione della Ris. va pari al 2%		516,45
- Per Assicuraz. L.R. n° 7/02	€	250,00
TOTALE	€	11.165,00

Data della Consegna :	05.08.2013
Data di Inizio Lavori :	05.08.2013
Data Scadenza Lavori :	05/10/2013
Lavori sospesi per giorni :	
Ultimazione dei Lavori :	30/09/2013
Giorni impiegati in meno :	5

Stato Finale

lavori eseguiti a tutto il

30/09/2013

N° d'ordine	N° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	1	Aperture successive alla prima del Canale degli Inglesi	N°	4,00	€ 2.905,88	€ 11.623,52	
3	3	Pulitura e sgombero inerti Canala due Torri	gg.	3,00	€ 1.653,83	€ 4.961,49	
4	8	Trasporto di materiale proveniente da scavi e ...	m ³ / km	1000,00	€ 0,63	€ 630,00	
Sommano i lavori al lordo						€ 17.215,00	€ 17.215,00
- a dedurre: oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari a 3,00%							€ 516,45
Restano i lavori a lordo assoggettati al ribasso d'asta							€ 16.698,55
- a dedurre: per ribasso d'asta 3,1000%							€ 517,66
Restano i lavori al netto €							€ 16.180,89
- sommano oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al 3,00%							€ 516,45
Sommano l'importo netto dei lavori €							€ 16.697,34
a detrarre Certificato di Pagamento n.1							€ 16.614,00
restano a credito dell'impresa (diconsi ottantatre/34)							€ 83,34

Messina li 22.10.2013



Visto
Il Dirigente e R.U.P.
(Dott.ssa Silvana Schachter)

Schachter



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Tutela, valorizzazione e sviluppo attività agricole e aree naturali e politiche del lavoro

U.O. "Progettazione, manutenzione e riqualificazione aree protette e riserve"

LAVORI : Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canali degli Inglesi e "Canale due Torri" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro " di Messina

IMPRESA: TODARO FRANCESCO

SCRITTURA PRIVATA n.1284 del 12.12.2013

Importo a base d'asta:	€ 17.215,00
Ribasso d'asta: 3,10 %	€ 517,66
Importo netto dei lavori	
(escluso oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso)	€ 16.698,55
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 516,45

Certificato di Regolare Esecuzione

Il progetto per **Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canali degli Inglesi e "Canale due Torri" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro " di Messina**, è stato redatto dall' U.O. "Progettazione manutenzione e riqualificazione aree protette e riserve" dell' Ufficio Dirigenziale " Attività produttive e riserve naturali" per l'importo complessivo di € 28.380,00 di cui € 17.215,00 per lavori a base d'asta (compresivi di € 516,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 11.650,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con determinazione n.51 del 24/07/2013, visto il parere favorevole n.50 del 24/07/2013 espresso dal direttore della riserva naturale

orientata e validato in pari data, ha approvato il progetto, che con lo stesso provvedimento ha stabilito di fronteggiare la necessaria somma di € 28.380,00 con imputazione al capitolo 3839 cod.1070203 impegno n° 15376 residui 2008 alla voce "Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale giusta determinazione n°58/2008 del 30/12/2008.

L'importo complessivo di progetto pari a € **28.380,00** (euro **Ventottomilatrecentoottanta/00**) così ripartito:

a) – Per lavori a base d'appalto:	€ 17.250,00
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ <u>11.165,00</u>
Importo complessivo	€ <u>28.380,00</u>

Che il predetto dirigente ha, altresì, stabilito di espletare gara informale, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 come recepito in sicilia con L.R. n°12/2011 e con modifiche introdotte dall'art.4 con L.R. 106/2011.

Che con gara celebrata in data 01/08/2011 è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta "Todaro Francesco." che ha offerto un ribasso del 3,10 %.

L'ammontare dell'appalto resta così ripartito:

a) – Per lavori (al netto del ribasso del 3,10%) :	€ 16.180,89
b) – Per oneri irriducibili per la sicurezza:	€ <u>516,45</u>
Sommano	€ 16.697,34
c) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ <u>11.165,00</u>
Importo complessivo	€ <u>27.862,34</u>

Considerato che durante i lavori l'IVA è passata dal 21% (prevista in progetto) al 22%, si è reso necessario con determina n.81 del 32/10/2013 la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, recuperando la differenza dovuta dalla voce imprevisti, rimanendo invariato l'importo totale del progetto, così come di seguito :

VECCHIO QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI A BASE D'ASTA

€ 17.215,00

<i>di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	516,45
---	---	---------------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per imprevisti	€ 2.439,00
b) Per I.V.A. 21% :	€ 3.615,15
c) Per oneri di accesso alla iscarica	€ 4.000,00
d) Per spese tecniche pari al 2% dei lavori a b.a.	€ 344,30
e) Previsione della riserva del 3% (art. 10 DPRS n°13/12)	€ 516,45
f) Per assicurazione DLgs. n° 163/06 e DPR 207/10	€ 250,00
g) Per arrotondamenti	€ 0,10

SOMMANO A DISPOSIZIONE € **11.165,00** € **11.165,00**

TOTALE IMPORTO € **28.380,00**

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI A BASE D'ASTA

€ 17.215,00

<i>di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	516,45
---	---	---------------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per imprevisti	€ 2.266,95
b) Per I.V.A. 22% :	€ 3.787,30
c) Per oneri di accesso alla discarica	€ 4.000,00
d) Per spese tecniche pari al 2% dei lavori a b.a.	€ 344,30
e) Previsione della riserva del 3% (art. 10 DPRS °13/12)	€ 516,45
f) Per assicurazione DLgs. n° 163/06 e DPR 207/10	€ 250,00

SOMMANO A DISPOSIZIONE € **11.165,00** € **11.165,00**

TOTALE IMPORTO € **28.380,00**

Contratto Scrittura Privata in data **12/12/13**, della rubrica, i lavori venivano affidati all'impresa "Todaro Francesco" con sede in Messina, via Spizio Vill. Mili S. Marco (ME) mediante il ribasso del **3,10%**.

	Contratto principale	€	16.697,34
Somme autorizzate	Atti aggiuntivi	€	//
Totale somme autorizzate		€	16.697,34

Consegna e durata dei lavori: I lavori sono stati consegnati il **5/08/2013** e dovevano ultimarsi entro il **05/10/2013** come risulta dal verbale relativo.

Sospensioni: I lavori non furono mai sospesi.

Proroghe: Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa non ha richiesto proroghe per il termine di ultimazione delle opere.

Contributi Assicurativi: Questa D.L. con nota protocollo documento n. 33204944 del 16/12/2014 C.I.P. 20141351480762 ha inoltrato richiesta, per via telematica, del D.U.R.C. all' I.N.A.I.L., all' I.N.P.S. per il rilascio delle prescritte dichiarazioni liberatorie.

Scadenza definitiva del tempo utile: Non essendosi verificata nessuna sospensione, né essendo stata concessa alcuna proroga, il tempo di ultimazione lavori è rimasto invariato e quindi fissato al **5/10/2013**.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **30/10/2013**, come accertato da verbale redatto in data **30/09/2013**, e quindi 5 giorni prima dei termini contrattuali.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali.

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data **22/10/2013** ed è stato firmato dall'impresa senza riserve nelle seguenti risultanze:

a) ammontare complessivo netto per lavori :	€.	16.697,34
b) Ammontare del conto finale al netto	€.	<u>16.614,00</u>
Credito dell'Impresa a saldo	€.	83,34

Ciò premesso il sottoscritto **geom. Brancato Antonino** nella qualità di Direttore dei lavori, in seguito alla regolarità del servizio svolto fino al 30/09/2013 e del certificato di ultimazione dei lavori del 30/09/2013, con la scorta della scrittura privata:

- visti gli atti contabili sopra elencati;
- considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo le fasi stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto; le stesse meglio indicate e regolamentate con il verbale di consegna dei lavori;
- considerato che l'importo dei lavori è compreso nei limiti delle somme autorizzate;
- considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- considerato che l'impresa ha firmato la contabilità **senza** riserve


CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa "Todaro Francesco" per i **"Interventi urgenti per l'apertura dei canali denominati "Canali degli Inglesi e "Canale due Torri" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro " di Messina** sono stati **regolarmente** eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) Ammontare del conto finale	€	16.697,34
b) Dedotto Acconti per complessivi	€	<u>16.614,00</u>
Credito dell'Impresa a saldo	€	83,34

(diconsi euro Ottantatre/34)

Messina, li 22 10 2013

L'Impresa


La Direzione Lavori

 (geom. ~~Brancato~~ Antonino)

Visto: R.U.P.


 (Dott.ssa Silvana Schachter)