



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

IV DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto



RIEMPIRE ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Dott. Ing. G. CELI

Rep. Gen.le N. 370 del 16/3/15

SERVIZIO: Progettazione e Manutenzione 1° Distretto Viabilità Tirrenica

DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI di SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE LUNGO LA SP.60 MONFORTE S.G. al KM: 4+600 CIRCA"

IMPRESA : GRINGERI FLAVIO NICOLA - Fraz. CARDA', 123 -98040 ROCCAVALDINA

CONTRATTO : N° 13658 DI REP. DEL 19/06/2009 REGISTRATO A MESSINA IL 03/07/2009

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 182

DEL 23/02/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 21/01/2009 per un importo complessivo di € 45.000,00 ;

CHE la Perizia Sommaria Suppletiva è stata predisposta, in data 24/04/2009 ,per un importo complessivo di € 110.125,00 così ripartito:

A) Lavori

- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| 1) A base d'asta | €. | 86.473,00 |
| 2) Oneri Irriducibili per Sicurezza | €. | <u>1.867,00</u> |

TOTALE LAVORI

€. 88.340,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- | | | |
|----------------------------------|----|-----------|
| 1) I.V.A. 20% | €. | 17.668,00 |
| 2) Per competenze tecniche il 2% | €. | 1.766,80 |
| 3) Per collaudo statico | €. | 2.350,00 |
| 4) Per arrotondamento | €. | 0,20 |

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€. 21.785,00

Importo complessivo Perizia

€. 110.125,00

CHE il Contratto venne stipulato in data 19/06/2009 n° 13658 di Rep., registrato a Messina in data 03/07/2009 al n. 834 col quale i lavori venivano affidati all'IMPRESA suddetta mediante il ribasso di € 0,00 per ogni cento di lavoro ;

CHE l'importo contrattuale è risultato di Euro 88.340,00 (ottantottotrecentoquaranta/00) ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 27 Gennaio 2009. Ai termini

delle Condizioni tecnico - Amministrative i lavori dovevano compiersi in 60 giorni, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 27/03/2009;

CHE durante i lavori si è resa necessaria la sospensione dal 09/02/2009 al 30/04/2009 per cui la nuova scadenza per l'ultimazione lavori veniva fissata al 14/06/2009 ;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/06/2009, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile.

CHE durante l'esecuzione dei lavori, non si sono verificati danni di forza maggiore ;

CHE i Lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori ;

CHE non sono state apportate variazioni particolari alle previsioni di Perizia tranne quelle rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori ;

CHE il conto finale redatto in data 27/01/2010 è stato firmato dall'IMPRESA senza riserve ed ascende a netti € 88.329,14 (ottantottomilatrecentoventinove/14) e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando su di esse una minore spesa di € 10,86 (dieci/86) ;

CHE durante il corso dei Lavori sono stati emessi n.1 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di Euro 85.040,00 (ottantacinquemilaquaranta/00) e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 3.289,14 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta nr. 1339671 con decorrenza dal 22/01/2009 e continuativa ;

CHE i Lavori sono stati diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO ;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'IMPRESA ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

VISTI

Lo Stato Finale redatto in data 27/01/2010, dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna Chiofalo, per l'importo di Euro 88.329,14 ;

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12 MAGGIO 2014 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO ;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE la rata di saldo è stata già pagata con Dispositivo di pagamento n. 183 del 4 Luglio 2014;

PROPONE

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione del corpo stradale lungo la SP.60 di Monforte S.G. al km. 4+600 circa.", redatto in data 12 Maggio 2014 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO :



Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Carrabbotta Maria

IL Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione del corpo stradale lungo la SP.60 di Monforte S.G. al km. 4+600 circa".

DARE ATTO che l'Economia di € 2.297,45 è stata già eliminata con la revisione dei residui 2014.

Il Dirigente RUP
Ing. Giuseppe CELI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26\CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 23/02/2015

IL DIRIGENTE
Ing. G. CELI

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Stampa: PRESO NOTA
10/3/15
Il Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Vulli

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n° 8/2014

IV° DIREZIONE – SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I° DISTRETTO

Servizio Progettazione e Manutenzione I° Distretto Viabilità Tirrenica

LAVORI di Somma Urgenza per la ricostruzione del corpo stradale lungo la S.P. 60 di Montefiore

S.G. al km 4+600 circa.

IMPRESA: GRINGERI Flavio Nicola



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: in data 21.01.2009 per un importo complessivo di € 45.000,00 così ripartite:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	33.783,00
B) ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	<u>1.867,00</u>
	Totale Lavori	€ 45.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - per I.V.A. 20 %	= €	7.130,00
b) - per spese Tecniche 2 %	= €	713,00
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	1.000,00
d) - per imprevisti e/o oneri discarica	= €	<u>507,00</u>
	SOMMANO	= € <u>9.350,00</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 30.000,00

PERIZIA SOMMARIA SUPPLETIVA: in data 24.04.2009 un importo complessivo di € 110.125,00 così ripartite:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	86.473,00
B) ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	<u>1.867,00</u>
	Totale Lavori	€ 88.340,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - per I.V.A. 20 %	= €	17.668,00
b) - per spese Tecniche 2 %	= €	1.766,80
c) - per collaudo statico	= €	2.350,00
d) - per arrotondamento	= €	<u>0,20</u>
	SOMMANO	= € <u>21.785,00</u>
	IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 110.125,00

CONTRATTO: in data 19.06.2009 n° 13658 di Rep. registrato a Messina il 03.07.2009 al n° 834 col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 0,00 per ogni cento di lavoro.

•CONSEGNA E DURATA: i lavori vennero consegnati il 27.01.2009 come risulta dal Verbale relativo. Ai termini delle Condizioni Tecnico-Amministrative i lavori dovevano compiersi in 60 giorni, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 27.03.2009 .

•SOSPENSIONI E PROROGHE: durante i lavori si è resa necessaria la sospensione dal 09.02.2009 al 30.04.2009 per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 14.06.2009 .

ASSICURAZIONE OPERAI: presso l'INAIL di Messina con Cod. Ditta n° 1339671 decorrente dal 22.01.2009 e continuativa.

•ULTIMAZIONE: i lavori vennero ultimati il 14.06.2009 come risulta da Verbale relativo e quindi entro i termini.

•ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

•CONTO FINALE: redatto in data 27.01.2010 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti € 88.329,14 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 10,86 .

CREDITO DELL'IMPRESA: durante il corso dei lavori venne fatto all'Impresa n° 1 pagamento in acconto per l'ammontare di € 85.040,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta un credito netto da pagarsi all'Impresa di € 3.289,14 .

Ciò premesso il sottoscritto Ing. Anna Chiofalo nella qualità di Direttore dei Lavori;

Visti gli atti sopra citati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 10,86 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa GRINGERI Flavio Nicola per i "Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione del corpo stradale lungo la S.P. 60 di Monforte S.G. al km 4+600 circa" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma delle Condizioni Tecnico-Amministrative liquida il credito netto dell'Impresa come segue:


Ammontare del conto finale	= €	88.329,14
Dedotti gli acconti	= €	<u>85.040,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€	3.289,14

Diconsi euro tremiladuecentottantanove/14

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli organi superiori.

Messina, li 12.05.2014

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

