



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana
1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.I.G. :

C.U.P. : B17H17000570001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 62 E 63 NEI COMUNI DI S. PIER NICETO E CONDRÒ' PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA DI MILAZZO – PORTOROSA – MARINELLO.

AGGIORNATO CON COSTI SICUREZZA PER CONTENIMENTO RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI DEI PREZZI
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. COSTI ED ONERI SICUREZZA
5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
6. QUADRO TECNICO ECONOMICO
7. CRONOPROGRAMMA
8. ELENCO PREZZI
9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
12. SCHEMA DI CONTRATTO

13. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000
- TAV. 2 Planimetrie indicazione interventi
- TAV. 3 Particolari costruttivi
- TAV. 4 Specifica delle SS.PP. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO : 7

CRONOPROGRAMMA

Messina, li 02.10.2018 - Aggiornato con costi sicurezza per contenimento rischio biologico anticontagio COVID-19 il 08.06.2020

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Mario Lucchesi

Geom. Sergio Castorina

Visti ed Approvazioni :

IL RUP Visto l'art. 5 comma 3 della L. R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00

PARERE n° 47 del 04.09.2019

IL R.U.P

Ing. Antonino Scutteri

Visto: IL R.U.P.
Ing. Antonino Scutteri

IMPORTO LAVORI		€ 386.425,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 85.000,00
i _g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 2.833,33
C coeffic. Cond. Climatiche	1,54	
n tempo utile contrattuale	((I/i)*C*30)	210,03
n° tempo di avvio cantiere		15
N TEMPO CONTRATTUALE		225,03

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12)=	€ 53.833,33
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12)=	€ 45.333,33
3 MARZO	i _g	*(31	-	8)=	€ 65.166,67
4 APRILE	i _g	*(30	-	8)=	€ 62.333,33
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 65.166,67
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8)=	€ 62.333,33
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 65.166,67
8 AGOSTO	i _g	*(31	-	12)=	€ 53.833,33
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8)=	€ 62.333,33
10 OTTOBRE	i _g	*(31	-	10)=	€ 59.500,00
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12)=	€ 51.000,00
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	15)=	€ 45.333,33

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO	31	€ 53.833,33	€ 53.833,33
FEBBRAIO	59	€ 45.333,33	€ 99.166,67
MARZO	90	€ 65.166,67	€ 164.333,33
APRILE	120	€ 62.333,33	€ 226.666,67
MAGGIO	151	€ 65.166,67	€ 291.833,33
GIUGNO	181	€ 62.333,33	€ 354.166,67
LUGLIO (metà mese)	196	€ 32.583,33	€ 386.750,00
Avvio Cantiere	15		
	211	TEMPO CONTRATTUALE	