



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

FONDI EX ANAS (A.P.Q.)

C.I.G. :

C.U.P. : B37H17002080002

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI A MONTE RICOSTRUZIONE RETE S.P. 53 DI SAPONARA.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELENCO PREZZI
3. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. CALCOLO COSTI MANODOPERA
6. QUADRO TECNICO ECONOMICO
7. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
8. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
9. CRONOPROGRAMMA
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

11. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000;
- TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
- TAV. 3 Indicazione interventi su ortofoto;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 9

CRONOPROGRAMMA

Messina, li 03 Ottobre 2018 (Aggiornato Giu. 2020 – Aggiornato Lug. 2023 – Rev. Dic. 2023)

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

Geom. Mario Lucchesi

Visti ed Approvazioni :

Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo di € 600.000,00.

Parere n. 61 del 10/12/2018

Il RUP
Ing. Antonino Scutteri

Visto: IL R.U.P.
Ing. Antonino Scutteri

IMPORTO LAVORI		€ 458.929,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 172.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 5.463,44
C coeffic. Cond. Climatiche	1,5	
n tempo utile contrattuale ((I/i)*C*30)	120	
n° tempo di avvio cantiere	15	
N TEMPO CONTRATTUALE	135	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31 - 12) =	€ 103.805,36
2 FEBBRAIO	i _g	*(28 - 12) =	€ 87.415,04
3 MARZO	i _g	*(31 - 10) =	€ 114.732,24
4 APRILE	i _g	*(30 - 2) =	€ 152.976,32
5 MAGGIO	i _g	*(31 - 8) =	€ 125.659,12
6 GIUGNO	i _g	*(30 - 8) =	€ 120.195,68
7 LUGLIO	i _g	*(31 - 8) =	€ 125.659,12
8 AGOSTO	i _g	*(31 - 10) =	€ 114.732,24
9 SETTEMBRE	i _g	*(30 - 8) =	€ 120.195,68
10 OTTOBRE	i _g	*(31 - 10) =	€ 114.732,24
11 NOVEMBRE	i _g	*(30 - 12) =	€ 98.341,92
12 DICEMBRE	i _g	*(31 - 12) =	€ 103.805,36

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO	31	€ 103.805,36	€ 103.805,36
FEBBRAIO	59	€ 87.415,04	€ 191.220,40
MARZO	90	€ 114.732,24	€ 305.952,64
APRILE	120	€ 152.976,32	€ 458.928,96
Avvio Cantiere	15		
	135	TEMPO CONTRATTUALE	

