



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 619 del 23/06/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 526 del 30/06/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : D. M. n. 49 del 16/02/2018 – “LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA INCIDENTATE E PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ALCUNI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI ED IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA - CODICE 00649.18.ME
COD. CIG. : 7689103087 CUP : B47H18001640001

Impresa: Consorzio Stabile KREA con sede legale in Acireale Via Saru Spina n. 7,

Contratto: in data 31.10.2019 al n° 14508 di Rep. registrato a Messina il 08.11.2019 al n° 8684

APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PAGAMENTO RATA DI SALDO

**Il R.U.P. – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali**

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Ministeriale n. 49 del 16/02/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 21 del 7/01/2020 la sottoscritta Ing. Anna Chiofalo è stata delegata, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 899 del 13/07/2018 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della sottoscritta, per espletare tutte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei “Lavori di manutenzione per la sostituzione delle barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura e collocazione di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nella S.P. 43/B Panoramica – Codice 00649.”
- **CHE** il progetto esecutivo originario dei “Lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nella SP 43/B Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina CODICE 00649.18.ME”, redatto dal Geom. Filadelfo Magno e dal Geom. Sergio Castorina, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Anna Chiofalo

con Parere n° 41 del 05.10.2018, ai sensi dell'art. 5 com. 3 della L.R. n. 12/2011, per un importo complessivo di € 235.000,00 di cui € 169.755,00 per lavori, suddivisi in € 130.526,47 a base d'appalto ed € 39.228,53 per costi sicurezza non soggetti al ribasso, oltre ad € 65.245,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddiviso :

A) LAVORI:

1) da assoggettare al ribasso d'asta	€ 130.526,47	
2) Somme irriducibili per la sicurezza:	<u>€ 39.228,53</u>	
Totale Lavori	€ 169.755,00	€ 169.755,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/216)	€ 3.395,10	
2) – Per I.V.A. 22 %	€ 37.346,10	
3) – Per versamento ANAC	€ 600,00	
4) – Per Imprevisti	€ 1.903,80	
5) – Per Pubblicazione Bando di Gara	€ 0,00	
6) – Per espropriazioni	€ 0,00	
7) – Per Oneri confer. a Discarica compreso I.V.A.	€ 5.000,00	
8) – Per Accantonamento accordo ed eventuale variazione I.V.A.	€ 8.000,00	
9) – Per prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 5.000,00	
10) – Per Polizze Assicurative dipendenti	<u>€ 4.000,00</u>	
TOTALE SOMMANO a disposizione	€ 65.245,00	€ 65.245,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 235.000,00

CONSIDERATO :

- **CHE** con Determina a contrarre n.1331 del 13/11/2018 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e con criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm-ii
- **CHE** con nota n. 0038644/18 di prot. del 16/11/2018 è stata richiesta l'offerta a n.15 Ditte;
- **CHE** la gara è stata celebrata nei giorni 28/11/2018, ed in base ai risultati della stessa è stata proposta l'aggiudicazione, per i lavori in oggetto, per l'impresa **CONSORZIO KREA S.R.L.** con sede legale in Via Saru Spina n. 7 95024 Acireale CT, C.F. e P. IVA **01794580850** che ha offerto il ribasso del 38,8787 %
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 31.10.2019 al n° 14508 di Rep. registrato a Messina il 08.11.2019 al n° 8684
- **CHE** con verbale del 18/11/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo Magno, ha redatto, in data 03/02/2020, una Perizia di Variante, ai sensi del 2° comma lettera b) dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di importo complessivo di € 235.000,00, secondo il seguente Q. T. E. :

A) LAVORI:

1) da assoggettare al ribasso d'asta =	€ 155.538,00	
A detrarre il Ribasso d'asta del 38,8787 %	<u>€ 60.471,15</u>	
Totali lavori al netto	€ 95.066,85	
2) Somme irriducibili per la sicurezza: =	<u>€ 39.680,00</u>	
Totale Lavori	€ 134.746,85	€ 134.746,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	€ 3.904,36	
2) – Per I.V.A. 22 % =	€ 29.644,31	
3) – Per versamento ANAC =	€ 600,00	
4) – Per Imprevisti =	€ 304,48	

5) – Per pubblicazione banda di gara =	€	0,00	
6) – Per espropriazioni =	€	0,00	
7) – Per Oneri confer. a Discarica compreso I.V.A. =	€	5.000,00	
8) – Per Accantonamento ed eventuale variazione I.V.A.	€	4.000,00	
9) – Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi =	€	0,00	
10) – Per Polizze Assicurative dipendenti =	€	0,00	
SOMMANO a disposizione =	€	43.453,15	€ 43.453,15
IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 178.200,00
C) ECONOMIE :			€ 56.800,00
IMPORTO FINANZIAMENTO			€ 235.000,00

DATO ATTO CHE la copertura della spesa è assicurata con i fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018”* con imputazione al Capitolo 7780/S;

VISTI lo Stato Finale dei Lavori in data 10/06/2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo Magno in data 16 giugno 2020;

CONSIDERATO:

CHE i lavori sono stati sospesi dal 16/12/2019 al 07/01/2020 e dal 10/03/2020 al 11/05/2020 anche a causa del contenimento da COVID 19;

CHE l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13/05/2020, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale, redatto in data 10.06.2020 è stato firmato dall’Impresa senza riserve ed ascende ad € 131.652,92, presentando quindi una minore spesa di € 3.093,93 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 3 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 131.186,19 e deducendo tale somma dall’importo del conto finale risulta una rata di saldo pari ad € 466,73;

CHE l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva;

CHE l’Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l’I.N.A.I.L., sede di Catania, con polizza n. 18178648 continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal geom. Filadelfo MAGNO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d’arte;

CHE dal conto finale risulta con un credito netto all’Impresa di € 466,73 più I.V.A. 22%;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l’O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Vista la Determinazione Dirigenziale N° 21 del 7 gennaio 2020 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali alla scrivente Titolare di P.O.;

Visto il Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 10.06.2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo Magno, per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 38,8787 % di € 134.746,85 (*Euro Centotrentaquattrosettecentoquarantasei/85*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei ***“Lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nella SP 43/B Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina CODICE 00649.18.ME”***, predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO in data 16 giugno 2020;

LIQUIDARE all'Impresa CONSORZIO Stabile KREA con sede legale in Acireale Via Saru Spina n. 7S.r.l. P.I. 01794580850 la rata di Saldo, relativa allo Stato Finale, per l'importo di € 466,73 più IVA 22%;

PAGARE la rata di saldo della somma di € 466,73 (euro quattrocentosessantasei/73) all'impresa CONSORZIO Stabile KREA Srl, su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22%, pari ad € 102,68 (*Euro centodue/68*) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa CONSORZIO Stabile KREA Srl, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

DARE ATTO che la copertura della spesa è assicurata dai fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018”* con imputazione al Capitolo 7780/S – bilancio 2020;

DARE ATTO di avere preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo;

DARE ATTO:

- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria ed inderogabile.
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P. – TITOLARE P.O.

(Ing. Anna CHIOFALO)

DELEGATA FUNZIONI DIRIGENZIALI

ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs. n. 165/2001

(Det. Dir. n. 21 del 7/01/2020)

Allegati :

1. Stato Finale
2. Certificato Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II R.U.P. – TITOLARE P.O.
(Ing. Anna CHIOFALO)
DELEGATA FUNZIONI DIRIGENZIALI
ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs. n. 165/2001
(Det. Dir. n. 21 del 7/01/2020)