

<b>IMPORTO LAVORI</b>		€ 675.000,00
<b>i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE</b>		€ 148.000,00
<b>i<sub>g</sub> PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA</b>		€ 4.607,00
<b>C coeffic. Cond. Climatiche</b>	1,54	
<b>n tempo utile contrattuale ((l/i)*C*30)</b>	210,71	
<b>n° tempo di avvio cantiere</b>	15	
<b>N TEMPO CONTRATTUALE</b>	225,71	

**PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO**

1 GENNAIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	)=	€ 87.533,00
2 FEBBRAIO	i <sub>g</sub>	*(	28	-	12	)=	€ 73.712,00
3 MARZO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 105.961,00
4 APRILE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 101.354,00
5 MAGGIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 105.961,00
6 GIUGNO	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 101.354,00
7 LUGLIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 105.961,00
8 AGOSTO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	)=	€ 87.533,00
9 SETTEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 101.354,00
10 OTTOBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	)=	€ 96.747,00
11 NOVEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	12	)=	€ 82.926,00
12 DICEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	15	)=	€ 73.712,00

**IPOTESI DI SVILUPPO**

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO	31	€ 87.533,00	€ 87.533,00
FEBBRAIO	59	€ 73.712,00	€ 161.245,00
MARZO	90	€ 105.961,00	€ 267.206,00
APRILE	120	€ 101.354,00	€ 368.560,00
MAGGIO	151	€ 105.961,00	€ 474.521,00
GIUGNO	181	€ 101.354,00	€ 575.875,00
LUGLIO (metà mese)	210	€ 99.124,81	€ 674.999,81
<b>Avvio Cantiere</b>	<b>15</b>		
	<b>225</b>	<b>TEMPO CONTRATTUALE</b>	