



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

FONDI EX ANAS (A.P.Q.)

C.I.G. :

C.U.P. : B57H17001520002

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI - ROMETTA.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000;
- TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
- TAV. 3 Indicazione interventi su ortofoto;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 10

CRONOPROGRAMMA

Messina, li 28/08/2018 - Agg. al prezzario 2022 il 03/03/2022 - Agg. prezzario 06/22 il 23/11/2022

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Sergio Castorina

Geom. Mario Lucchesi

Visto: IL R.U.P.

Arch. Francesco ORSI

Visti ed Approvazioni :

IMPORTO LAVORI		€ 454.171,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 250.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 7.198,00
C coeffic. Cond. Climatiche	1,5	
n tempo utile contrattuale ((I/i)*C*30)	82	
n° tempo di avvio cantiere	7	
N TEMPO CONTRATTUALE	89	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31 - 12) =	€ 136.762,00
2 FEBBRAIO	i _g	*(28 - 12) =	€ 115.168,00
3 MARZO	i _g	*(31 - 10) =	€ 151.158,00
4 APRILE	i _g	*(30 - 2) =	€ 201.544,00
5 MAGGIO	i _g	*(31 - 8) =	€ 165.554,00
6 GIUGNO	i _g	*(30 - 8) =	€ 158.356,00
7 LUGLIO	i _g	*(31 - 8) =	€ 165.554,00
8 AGOSTO	i _g	*(31 - 10) =	€ 151.158,00
9 SETTEMBRE	i _g	*(30 - 8) =	€ 158.356,00
10 OTTOBRE	i _g	*(31 - 10) =	€ 151.158,00
11 NOVEMBRE	i _g	*(30 - 12) =	€ 129.564,00
12 DICEMBRE	i _g	*(31 - 12) =	€ 136.762,00

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
MARZO	31	€ 151.158,00	€ 151.158,00
APRILE	30	€ 201.544,00	€ 352.702,00
MAGGIO	22	€ 101.468,58	€ 454.170,58
Avvio Cantiere	7		
	90	TEMPO CONTRATTUALE	

