



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE
Viabilità Metropolitana

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.I.G. :

C.U.P. : B47H19002930001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 43
BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA"

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E
FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
12. SCHEMA DI CONTRATTO

13. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su
ortofoto scala 1 : 25.000;
TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
TAV. 3 Planimetria interventi scala 1 : 2.000;
TAV. 4 Particolari costruttivi;
TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolita-
na di Messina;

ALLEGATO 10

CRONOPROGRAMMA

Messina, Febbraio 2020

Progettisti :

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

Visto: IL R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

Visti ed Approvazioni :

Verificato in data 9/06/2021

Approvazione in linea tecnica del RUP
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
come modificato dall'art. 24 della L. R. 8/2016

PARERE N° 38 del 14 giugno 2021

LA R. U. P.
Ing. Anna Chiofalo

IMPORTO LAVORI		€ 1.923.500,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 165.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 7.602,77
C coeffic. Cond. Climatiche	1	
n tempo utile contrattuale	$((I/i)*C*30)$	350
n° tempo di avvio cantiere	15	
N TEMPO CONTRATTUALE	365	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(	31	-	12	) =	€ 144.452,63
2 FEBBRAIO	i _g	*(	28	-	12	) =	€ 121.644,32
3 MARZO	i _g	*(	31	-	10	) =	€ 159.658,17
4 APRILE	i _g	*(	30	-	2	) =	€ 212.877,56
5 MAGGIO	i _g	*(	31	-	8	) =	€ 174.863,71
6 GIUGNO	i _g	*(	30	-	8	) =	€ 167.260,94
7 LUGLIO	i _g	*(	31	-	8	) =	€ 174.863,71
8 AGOSTO	i _g	*(	31	-	10	) =	€ 159.658,17
9 SETTEMBRE	i _g	*(	30	-	8	) =	€ 167.260,94
10 OTTOBRE	i _g	*(	31	-	10	) =	€ 159.658,17
11 NOVEMBRE	i _g	*(	30	-	12	) =	€ 136.849,86
12 DICEMBRE	i _g	*(	31	-	12	) =	€ 144.452,63

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
FEBBRAIO	28	€ 121.644,32	€ 121.644,32
MARZO	31	€ 159.658,17	€ 281.302,49
APRILE	30	€ 212.877,56	€ 494.180,05
MAGGIO	31	€ 174.863,71	€ 669.043,76
GIUGNO	30	€ 167.260,94	€ 836.304,70
LUGLIO	31	€ 174.863,71	€ 1.011.168,41
AGOSTO	21	€ 159.658,17	€ 1.170.826,58
SETTEMBRE	30	€ 167.260,94	€ 1.338.087,52
OTTOBRE	31	€ 159.658,17	€ 1.497.745,69
NOVEMBRE	30	€ 136.849,86	€ 1.634.595,55
DICEMBRE	31	€ 144.452,63	€ 1.779.048,18
GENNAIO	26	€ 144.452,63	€ 1.923.500,81
Avvio Cantiere	15		
	365	TEMPO CONTRATTUALE	

