



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

Piano degli interventi ex OCDPC 71/2013 (ex 11/2012)

C.I.G. :

C.U.P. : G57H13002260001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 54/B DI FILARI – ORECCHIAZZI - RAPANO, NEL COMUNE DI ROMETTA.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. RELAZIONE GEOLOGICA
3. INDAGINI GEOGNOSTICHE
4. CALCOLI STRUTTURALI GABBIONATA
5. ELENCO PREZZI
6. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8. CALCOLO COSTI MANODOPERA
9. QUADRO TECNICO ECONOMICO
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
12. CRONOPROGRAMMA

13. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
14. ELABORATI GRAFICI :
 - TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM scala 1 : 25.000;
 - TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
 - TAV. 3 Planimetria catastale;
 - TAV. 4 Tavola interventi;
 - TAV. 5 Particolari costruttivi;
 - TAV. 6 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana;

ALLEGATO 12

CRONOPROGRAMMA

Messina, li 25/11/2021 – Agg. prezziario 01/2022 il 02/02/2022 – Agg. prezziario 06/22 il 28/10/2022

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

SUPPORTO GEOLOGICO :

Funz. Geologo Dott. Biagio Privitera

Visto: IL R.U.P.

Arch. Francesco ORSI

Visti ed Approvazioni

IMPORTO LAVORI		€ 352.255,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 85.985,76
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 2.866,19
C coeffic. Cond. Climatiche	0,8	
n tempo utile contrattuale	((I/i)*C*30)	98
n° tempo di avvio cantiere		15
N TEMPO CONTRATTUALE		113

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12)=	€ 54.457,65
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12)=	€ 45.859,07
3 MARZO	i _g	*(31	-	10)=	€ 60.190,03
4 APRILE	i _g	*(30	-	2)=	€ 80.253,38
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 65.922,42
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8)=	€ 63.056,22
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 65.922,42
8 AGOSTO	i _g	*(31	-	10)=	€ 60.190,03
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8)=	€ 63.056,22
10 OTTOBRE	i _g	*(31	-	10)=	€ 60.190,03
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12)=	€ 51.591,46
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12)=	€ 54.457,65

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
MAGGIO	31	€ 65.922,42	€ 65.922,42
GIUGNO	30	€ 63.056,22	€ 128.978,64
LUGLIO	31	€ 65.922,42	€ 194.901,06
AGOSTO	31	€ 60.190,03	€ 255.091,09
SETTEMBRE	30	€ 63.056,22	€ 318.147,31
OTTOBRE	17	€ 34.107,68	€ 352.255,00
Avvio Cantiere	15		
	185	TEMPO CONTRATTUALE	

