



MINISTERO INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



REGIONE SICILIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

D. M. n. 49 del 16 febbraio 2018

C.I.G. : 7513228FDE

C.U.P. : B47H18001640001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA INCIDENTATE E PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ALCUNI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI ED IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA DELLO STRETTO, NEL COMUNE DI MESSINA. - CODICE 00649.18.ME

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
12. SCHEMA DI CONTRATTO

13. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000;
TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
TAV. 3 Planimetria interventi scala 1 : 2.000;
TAV. 4 Particolari costruttivi scala 1 : 20;
TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 10

CRONOPROGRAMMA

Messina, li

Progettisti :

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

Visto: IL R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

Visti ed Approvazioni :

IMPORTO LAVORI		€ 169.755,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 45.400,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 3.026,67
C coeffic. Cond. Climatiche	0,9	
n tempo utile contrattuale	$((I/i)*C*30)$	101
n° tempo di avvio cantiere		15
N TEMPO CONTRATTUALE		116

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12) =	€ 57.506,67
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12) =	€ 48.426,67
3 MARZO	i _g	*(31	-	10) =	€ 63.560,00
4 APRILE	i _g	*(30	-	2) =	€ 84.746,67
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8) =	€ 69.613,33
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8) =	€ 66.586,67
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8) =	€ 69.613,33
8 AGOSTO	i _g	*(31	-	10) =	€ 63.560,00
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8) =	€ 66.586,67
10 OTTOBRE	i _g	*(31	-	10) =	€ 63.560,00
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12) =	€ 54.480,00
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12) =	€ 57.506,67

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
NOVEMBRE	30	€ 54.480,00	€ 54.480,00
DICEMBRE	61	€ 57.506,67	€ 111.986,67
GENNAIO	81	€ 57.506,67	€ 169.493,33
Avvio Cantiere	15		
	96	TEMPO CONTRATTUALE	