



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina

C.I.G. :

C.U.P. : B87H17000400001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MERÌ, BARCELLONA P.G. E CASTROREALE.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM scala 1 : 25.000;
TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
TAV. 3 Tavola interventi su ortofoto scala 1 : 10.000
TAV. 4 Planimetria Drenaggi scala 1 : 100;
TAV. 5 Particolari costruttivi;
TAV. 6 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana;

ALLEGATO 10

CRONOPROGRAMMA

Aggiornato con costi sicurezza anticontagio COVID-19

Messina, li 12/11/2018 (Aggiornato con costi anticontagio COVID-19 il 08/06/2020)

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Sebastiano Mufale

Geom. Sergio Castorina

Visto: IL R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI

Visti ed Approvazioni

Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo di € **1.300.000,00**.

Parere n. 10 del 19/03/2019

IL RUP
Ing. Antonino Sciutteri

IMPORTO LAVORI		€ 999.220,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 223.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 8.019,42
C coeffic. Cond. Climatiche	1,3	
n tempo utile contrattuale ((I/i)*C*30)	175	
n° tempo di avvio cantiere	15	
N TEMPO CONTRATTUALE	190	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31 - 12) =	€ 152.368,98
2 FEBBRAIO	i _g	*(28 - 12) =	€ 128.310,72
3 MARZO	i _g	*(31 - 10) =	€ 168.407,82
4 APRILE	i _g	*(30 - 2) =	€ 224.543,76
5 MAGGIO	i _g	*(31 - 8) =	€ 184.446,66
6 GIUGNO	i _g	*(30 - 8) =	€ 176.427,24
7 LUGLIO	i _g	*(31 - 8) =	€ 184.446,66
8 AGOSTO	i _g	*(31 - 10) =	€ 168.407,82
9 SETTEMBRE	i _g	*(30 - 8) =	€ 176.427,24
10 OTTOBRE	i _g	*(31 - 10) =	€ 168.407,82
11 NOVEMBRE	i _g	*(30 - 12) =	€ 144.349,56
12 DICEMBRE	i _g	*(31 - 12) =	€ 152.368,98

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO	31	€ 152.368,98	€ 152.368,98
FEBBRAIO	59	€ 128.310,72	€ 280.679,70
MARZO	90	€ 168.407,82	€ 449.087,52
APRILE	120	€ 224.543,76	€ 673.631,28
MAGGIO	151	€ 184.446,66	€ 858.077,94
GIUGNO	175	€ 141.141,79	€ 999.219,73
Avvio Cantiere	15		
	190	TEMPO CONTRATTUALE	

