



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina

C.I.G. :

C.U.P. : B57H17000600001

PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 73, 72/D E 75 BIS, NEI COMUNI DI MERI' BARCELLONA P.G. E MILAZZO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO.
---------------------------	--

ALLEGATI :	<ol style="list-style-type: none"> 1. RELAZIONE TECNICA 2. ANALISI PREZZI 3. ELENCO PREZZI 4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI 5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 6. CALCOLO COSTI MANODOPERA 7. QUADRO TECNICO ECONOMICO 8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA 9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 10. CRONOPROGRAMMA 11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO 	12. ELABORATI GRAFICI : TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM scala 1 : 25.000; TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000; TAV. 3 Particolari costruttivi; TAV. 4 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana;
-------------------	---	--

ALLEGATO 10	CRONOPROGRAMMA
--------------------	-----------------------

Messina, li 19/10/2020

Progettisti : Ing. Anna Chiofalo Geom. Sebastiano Mufule Geom. Sergio Castorina 	Visti ed Approvazioni Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo di € 1.000.000,00. Parere n. 77 del 23/12/2020 IL RUP Ing. Antonino Sciutteri
Visto: IL R.U.P. Ing. Antonino SCIUTTERI 	

IMPORTO LAVORI			€ 742.554,81
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE			€ 250.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA			€ 11.363,64
C coeffic. Cond. Climatiche		1	
n tempo utile contrattuale	$((l/i)*C*30)$	89,107	
n° tempo di avvio cantiere		15	
N TEMPO CONTRATTUALE		104,11	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12)=	
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12)=	
3 MARZO	i _g	*(31	-	10)=	
4 APRILE	i _g	*(30	-	2)=	
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8)=	
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8)=	€ 250.000,00
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 261.363,64
8 AGOSTO	i _g	*(29	-	10)=	€ 215.909,09
9 SETTEMBRE	i _g	*(10	-	8)=	€ 22.727,27
10 OTTOBRE	i _g	*(27	-	12)=	
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12)=	
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12)=	

€ 750.000,00

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GIUGNO	30	€ 250.000,00	€ 250.000,00
LUGLIO	31	€ 261.363,64	€ 511.363,64
AGOSTO	29	€ 215.909,09	€ 727.272,73
SETTEMBRE	2	€ 22.727,27	€ 750.000,00
OTTOBRE			
Avvio Cantiere	15		
	107	TEMPO CONTRATTUALE	



2021

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
apprestamento cantiere	01/06/21	08/06/21	■				
taglio di asfalto e demoliz...	09/06/21	17/06/21	■				
realizzazione mini rotonda	18/06/21	27/07/21		■	■		
montaggio guard-rail	28/07/21	17/08/21			■		
scarificazione	18/08/21	23/08/21				■	
pavimentazione conglom...	24/08/21	01/09/21				■	
segnaletica stradale	02/09/21	10/09/21				■	
smobilizzo cantiere	13/09/21	13/09/21					■