



MINISTERO INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



REGIONE SICILIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

D. M. n. 49 del 16 febbraio 2018

C.I.G. : 751319871F

C.U.P. : B47H18001630001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI PIÙ DEGRADATE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA DELLO STRETTO, NEL COMUNE DI MESSINA. - CODICE 00645.18.ME

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
12. SCHEMA DI CONTRATTO

13. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000;
TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
TAV. 3 Planimetria interventi scala 1 : 2.000;
TAV. 4 Sezione al km 7+000 scala 1 : 100;
TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 10

CRONOPROGRAMMA

Messina, lì

Progettisti :

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

Visto: IL R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

Visti ed Approvazioni :

IMPORTO LAVORI		€ 957.954,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 196.800,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 13.120,00
C coeffic. Cond. Climatiche	0,9	
n tempo utile contrattuale	$((l/i)*C*30)$	131,43
n° tempo di avvio cantiere	15	
N TEMPO CONTRATTUALE	146,43	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12) =	€ 249.280,00
2 FEBBRAIO	i _g	*(29	-	12) =	€ 223.040,00
3 MARZO	i _g	*(31	-	10) =	€ 275.520,00
4 APRILE	i _g	*(30	-	2) =	€ 367.360,00
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8) =	€ 301.760,00
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8) =	€ 288.640,00
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8) =	€ 301.760,00
8 AGOSTO	i _g	*(31	-	10) =	€ 275.520,00
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8) =	€ 288.640,00
10 OTTOBRE	i _g	*(31	-	10) =	€ 275.520,00
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12) =	€ 236.160,00
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12) =	€ 249.280,00

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
NOVEMBRE	3	€ 236.160,00	€ 236.160,00
DICEMBRE	34	€ 249.280,00	€ 485.440,00
GENNAIO	65	€ 249.280,00	€ 734.720,00
FEBBRAIO	82	€ 223.040,00	€ 957.760,00
Avvio Cantiere	15		
	97	TEMPO CONTRATTUALE	