



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 2° Ufficio Viabilità

ISOLA DI SALINA – Comune di Malfa

C.I.G. :



C.U.P. :

PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA DI ELEVATA VALENZA AMBIENTALE AL KM 9+150 LUNGO LA S.P. 182 DI VAL DI CHIESA, ISOLA DI SALINA, E REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE A VALLE.
---------------------------	--

ALLEGATI :	<ol style="list-style-type: none">1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA2. ELABORATI GRAFICI :<ol style="list-style-type: none">2.1 Tavola di inquadramento territoriale su base Aerofotogrammetrica -2.2 Specifica SS.PP. da Stradario della Città Metropolitana2.3 Corografia2.4 Reperto Fotografico2.5 Particolari costruttivi2.6 Planimetria, sezione e prospetto3. RELAZIONE PAESAGGISTICA	<ol style="list-style-type: none">4. ANALISI DEI PREZZI5. ELENCO PREZZI6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO7. CALCOLO COSTI MANODOPERA8. QUADRO TECNICO ECONOMICO9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO12. SCHEMA DI CONTRATTO
-------------------	--	--

ALLEGATO 10	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
--------------------	---------------------------

Messina, li 18.07.2018

IL PROGETTISTA <i>Istruttore Direttivo Tecnico</i> Geom. Sebastiano MUFALÈ 	Visti ed Approvazioni :
IL R.U.P. <i>Istruttore Direttivo Tecnico</i> Dott. Ing. Anna CHIOFALO 	

IMPORTO LAVORI			€ 53.350,81
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE			€ 30.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA			€ 1.363,64
C coeffic. Cond. Climatiche		1	
n tempo utile contrattuale	$((l/i)*C*30)$	53,351	
n° tempo di avvio cantiere		15	
N TEMPO CONTRATTUALE		68,351	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12)=	
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12)=	
3 MARZO	i _g	*(31	-	10)=	
4 APRILE	i _g	*(30	-	2)=	
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 31.363,64
6 GIUGNO	i _g	*(24	-	8)=	€ 21.818,18
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8)=	
8 AGOSTO	i _g	*(20	-	10)=	
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8)=	
10 OTTOBRE	i _g	*(31	-	12)=	
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12)=	
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12)=	

€ 53.181,82

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
MAGGIO	31	€ 31.363,64	€ 31.363,64
GIUGNO	24	€ 21.818,18	€ 53.181,82
Avvio Cantiere	15		
	70	TEMPO CONTRATTUALE	