



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 52 – 53 – 54 – 54 bis – 56 – 58 e 59 RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE - RIZZICONI</b>
---------------------------	---

<b>ALLEGATI :</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RELAZIONE TECNICA</li><li>2. ANALISI DEI PREZZI</li><li>3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</li><li>4. COSTI ED ONERI SICUREZZA</li><li>5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA</li><li>6. QUADRO TECNICO ECONOMICO</li><li>7. CRONOPROGRAMMA</li><li>8. ELENCO PREZZI</li><li>9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</li><li>10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA</li><li>11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA</li><li>12. SCHEMA DI CONTRATTO</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>13. ELABORATI GRAFICI : TAV. 1 Corografia TAV. 2 Planimetrie generali</li></ol>
-------------------	--	---

<b>ALLEGATO : 7</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>
---------------------	-----------------------

Messina, li 02.12.2019

<p><b>Progettisti :</b></p> <p><b>Geom. Filadelfo Magno</b></p>  <p><b>Geom. Mario Lucchesi</b></p> 	<p>Visti ed Approvazioni :</p> <p>IL RUP Visto l'art. 5 comma 3 della L. R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € <b>800.000,00</b></p> <p><b>PARERE n° 66 del 20.12.2019</b></p> <p><b>IL R.U.P</b></p> <p><b>Ing. Anna Chiofalo</b></p> 
<p>Visto: IL R.U.P.</p> <p><b>Ing. Anna Chiofalo</b></p> 	

IMPORTO LAVORI		€ 612.550,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 135.000,00
i <sub>g</sub> PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 4.500,00
C coeffic. Cond. Climatiche	1,54	
n tempo utile contrattuale	((I/i)*C*30)	209,63
n° tempo di avvio cantiere		15
N TEMPO CONTRATTUALE		224,63

#### PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	)=	€ 85.500,00
2 FEBBRAIO	i <sub>g</sub>	*(	28	-	12	)=	€ 72.000,00
3 MARZO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 103.500,00
4 APRILE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 99.000,00
5 MAGGIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 103.500,00
6 GIUGNO	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 99.000,00
7 LUGLIO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	8	)=	€ 103.500,00
8 AGOSTO	i <sub>g</sub>	*(	31	-	12	)=	€ 85.500,00
9 SETTEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	8	)=	€ 99.000,00
10 OTTOBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	10	)=	€ 94.500,00
11 NOVEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	30	-	12	)=	€ 81.000,00
12 DICEMBRE	i <sub>g</sub>	*(	31	-	15	)=	€ 72.000,00

#### IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO	31	€ 85.500,00	€ 85.500,00
FEBBRAIO	59	€ 72.000,00	€ 157.500,00
MARZO	90	€ 103.500,00	€ 261.000,00
APRILE	120	€ 99.000,00	€ 360.000,00
MAGGIO	151	€ 103.500,00	€ 463.500,00
GIUGNO	181	€ 99.000,00	€ 562.500,00
LUGLIO (metà mese)	196	€ 51.750,00	€ 614.250,00
<b>Avvio Cantiere</b>	<b>15</b>		
	<b>211</b>	<b>TEMPO CONTRATTUALE</b>	