



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011". - CUP H61B13000600001 - CIG: 72696565E8 -

Accordo di programma del 27/03/2017

Contratto N° 6038 del 26 novembre 2019

Impresa : Ricciardello Costruzioni S.r.L.

Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali

PARERE DEL Direttore dei Lavori

La sottoscritta Ing. Anna Chiofalo, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, esprime il proprio parere in riferimento alla richiesta di proroga inoltrata - mezzo pec - dall'impresa Ricciardello Costruzioni Srl in data 19 luglio 2021, acquisita al protocollo della Città Metropolitana di Messina in pari data al n° prot. 26512/21.

Preliminarmente rileva :

1. che l'istanza non è pervenuta con congruo anticipo, come prescritto dalla Norma, ma soltanto 5 giorni prima della scadenza dei lavori;
2. che la consegna lavori è avvenuta il 13/12/2019 con scadenza il 19 agosto 2020
3. che il soggetto esecutore delle opere, per le finalità dell'art. 1665 del Codice Civile è formalmente impegnato nei confronti della committente stazione appaltante a realizzare l'opera, dietro un corrispettivo in denaro, assumendo, a proprio rischio e con una propria organizzazione, l'onere di portarla a compimento entro i termini contrattuali. Nel caso specifico questo obbligo è ancora più vincolante in quanto il tempo di esecuzione dell'opera era valutato nell'offerta migliorativa della gara d'appalto.

In ogni caso, esaminate le ragioni addotte dall'impresa richiedente a sostegno dell'istanza di proroga, la sottoscritta D.L. fa presente che, per i rallentamenti e le difficoltà conseguenti alla pandemia da COVID 19, per gli intervenuti danni di forza maggiore dell'agosto 2020, per la difficoltà a reperire gli acciai, ed il conseguente rallentamento delle attività di cantiere, oltre alla sospensione per l'approvazione dei calcoli statici dell'arco strutturale, nella perizia di variante è stato già concesso un termine suppletivo con previsione di fine lavori (inserita nello schema dell'atto di sottomissione) in data 24 luglio 2021

Per quanto attiene i dichiarati casi di Covid 19 degli operai, tale situazione potrà aver causato il rallentamento di alcuni cantieri e diminuito la totalità di mano d'opera a disposizione dell'impresa, non ha, però, interessato il cantiere dell'appalto in oggetto, in quanto avrebbe comportato l'obbligo della comunicazione da parte dell'impresa (che non è avvenuta) sia all'Ente Appaltante che alla D. L. per i conseguenziali adempimenti di prevenzione.

L'unica, nuova causa di rallentamento non imputabile all'appaltatore è costituita dal tempo impiegato per la formalizzazione della perizia di variante, il cui mancato perfezionamento ha rallentato i tempi di esecuzione dell'appalto, a causa dell'impossibilità di eseguire alcune lavorazioni previste nella perizia di variante, prima che il relativo iter fosse concluso.

Questa D.L. visto l'art. 107, comma 5° del D. Lgs. n. 50/2016, ritiene che, per questa ragione, possa essere concessa una proroga di giorni **7 (sette)** decorrente dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Messina 28 luglio 2021

Il Direttore dei Lavori