

1272/3 =



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011". - CUP H61B13000600001 - CIG: 72696565E8 - Accordo di programma del 27/03/2017

Contratto N° 6038 del 26 novembre 2019

Impresa : Ricciardello Costruzioni S.r.L.

Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali

ALLA RICCIARDELLO COSTRUZIONI s. r. l.

Via Poli, n. 29 - 00187 Roma

pec: ricciardellocostruzioni@legalmail.it

AL Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo

SEDE

p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di Barcellona P. G.

Al Sig. Segretario Comunale

pec: comunebarcellonapdg@postecert.it

Al Responsabile Settore IV del Comune di Barcellona P. G.

Ing. Nunzio SANTORO

pec: comunebarcellonapdg-settoretecnico6@pcert.postecert.it

PROVVEDIMENTO DEL RUP

Il sottoscritto Dott. Salvo Puccio, in qualità di Responsabile unico del procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice ed inoltrata - mezzo pec - dall'impresa Ricciardello Costruzioni SrL in data 19 luglio 2021, acquisita al protocollo della Città Metropolitana di Messina in pari data al n° prot. 26512/21.

Visto il parere del Direttore dei Lavori in data 28 luglio 2021

Preso atto :

1. che l'istanza non è pervenuta con congruo anticipo, come previsto dal c.5 all'art. 107 del codice dei contratti (soltanto 5 giorni prima della scadenza dei lavori);
2. che il soggetto esecutore delle opere, per le finalità dell'art. 1665 del Codice Civile è formalmente impegnato nei confronti della committente stazione appaltante a realizzare l'opera, dietro un corrispettivo in denaro, assumendo, a proprio rischio e con una propria organizzazione, l'onere di portarla a compimento entro i termini contrattuali. Nel caso specifico questo obbligo è ancora più vincolante in quanto il tempo di esecuzione dell'opera era valutato nell'offerta migliorativa della gara d'appalto.

Considerato :

- Che nonostante gli obblighi dell'impresa, sanciti dalle Norme, le motivazioni addotte dalla stessa esprimono oggettive difficoltà che possono essere riconducibili all'iter amministrativo per l'approvazione della perizia peraltro ancora non perfezionato con la stipula dell'atto di sottomissione;
- Che quanto riferito dall'impresa nella sua istanza si intendono fondate, ad eccezione dell'avvenuto contagio COVID di alcuni operai che avrebbe richiesto protocolli standardizzati per il cantiere;

- Che le cause specificate dall'impresa non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- Che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal DL in data 28 luglio 2021;

Comunica, per le motivazioni sopra espresse, che si può concedere la proroga soltanto valutando il tempo dei rallentamenti dell'attività di cantiere per quelle lavorazioni che si sono messe in opera solo dopo l'approvazione amministrativa della perizia e pertanto si concedono 7 (sette) giorni di proroga, all'impresa Ricciardello Costruzioni Srl, che decorrono dalla data della sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Dispone che il presente provvedimento, unitamente alla Relazione della D.L., venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente



IL RUP
Dott. Salvo Puccio