



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI»

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761267-298 - fax 090.7761781

VERBALE DI URGENZA E RELAZIONE

(art. 175 del D.P.R. 207/2010)

Addi 14 Giugno 2016, i sottoscritti Geomm. Gaetano Antonazzo, Antonino De Luca, convocati dai tecnici del Comune di Taormina presso l'edificio di proprietà dell'Ente adibito a caserma dei Carabinieri di Taormina e dallo Comandante della Stazione, si sono trovati sui luoghi e nel corso del sopralluogo si è constatato che la condotta fognaria di adduzione dell'edificio era in parte otturata, infatti lo scorrimento delle acque nere risultava molto lento rispetto alla quantità immessa.

Si procedeva immediatamente, con l'ausilio degli operai del Comune di Taormina alla verifica di tutti i pozzetti dislocati nella piazza antistante e si è potuto appurare che l'unica soluzione è quella di sostituire una parte della conduttura principale che va dall'uscita dell'edificio al primo pozzetto comunale disponibile, appare opportuno che durante l'esecuzione dei lavori si proceda alla differenziazione delle acque bianche da quelle nere, poiché sembrerebbe che, causa dell'otturazione siano le ceneri vulcaniche cadute copiosamente durante la stagione invernale, finendo così, alle prime piogge, nella condotta fognaria.

I lavori che si rendono necessari si possono così riassumere:

- Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico;
- Sostituzione tubazione;
- Differenziazione acque bianche da quelle nere;
- Ripristino dello scavo;
- Sostituzione pozzetti;
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso;

COSTO PRESUNTIVO DEI LAVORI

Il costo dei lavori ammonta presuntivamente ad € 3.517,00 oltre Iva, come da computo metrico redatto il cui quadro economico è il seguente:

Importo a base d'asta comprensivo oneri non deducibili		€ 3517,00
Oneri sicurezza	€ 89,99	
Oneri manodopera	€ 682,76	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Rilievi ed accertamenti per mappatura scarichi edificio	€ 784,26	
Imprevisti	€ 350,00	
Spese tecniche	€ 75,00	
Iva al 22%	€ 773,74	
Totale somme a disposizione	€ 1 983,00	€ 1 983,00
TOTALE PROGETTO		€ 5 500,00

IL TECNICO
Geom. Gaetano ANTONAZZO

