



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - VIABILITA' - 2° DISTRETTO

N° 52

del 21/06/2012

OGGETTO: LAVORI DI S.U. PER LA COSTRUZIONE DI OPERE PROVVISORIALI PER IL MANTENIMENTO DEL TRANSITO VEICOLARE AL KM. 3+250 DELLA S.P. N°176 NEL COMUNE DI PETTINEO.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con verbale di S.U. del 12/01/2012 sono stati dichiarati indifferibili i lavori di cui all'oggetto ed è stata redatta una perizia sommaria di spesa per l'importo complessivo di €. 87.035,00, di cui €. 70.760,00 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza;

CHE il progetto originario e l'allegata relazione di calcolo per la realizzazione delle opere strutturali, sono stati redatti in data 31/01/2012 dall'Ing. Rosario BONANNO, dipendente di questo Ente, per l'importo assegnato sulla base della perizia sommaria allegata al verbale di somma urgenza che prevedeva la realizzazione di opere provvisorie di contenimento della carreggiata rimanente, con una struttura fondata su pali del diametro di 800 mm. per un importo complessivo di € 87.035,00 così suddiviso:

A) Lavori a base d'asta	€ 68.637,20	
di cui per oneri irriducibili per sicurezza	€ 2.122,80	
Totale lavori	€ 70.760,00	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
a) I.V.A. 21%	€ 14.859,60	
b) spese tecniche 2% - art. 3 c. 29 L. 350/2003	€ 1.415,40	
Sommano	€ 16.275,00	€ 16.275,00
Importo complessivo		€ 87.035,00

Stampa e firma illeggibili

- CHE** per l'affidamento dei suddetti lavori si è proceduto ad effettuare gara informale invitando a partecipare n° 5 ditte; i lavori sono stati affidati alla ditta MAMMANA Michelangelo che ha effettuato un ribasso d'asta del 9,1185.
- CHE** in data 29/03/2012 si è proceduto alla stipula del contratto n° 14050 di rep.;
- CHE** per mero errore, causato da difetto di trasmissione dati relativi alla gara informale, nel suddetto contratto è stato inserito l'importo al lordo del ribasso d'asta pari a €. 70.760,00 anziché l'importo netto pari ad €. 64.501,32, infatti l'ammontare netto della somma impegnata risulta pari ad €. 87.035,00, giusto impegno n°14 atto 102 del 16/01/2012, imputando il Cap. 6471 del Bilancio 2012;
- CHE** i lavori sono stati consegnati il 01/02/2012, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 30/04/2012;
- CHE** prima di iniziare i lavori, si è proceduto alla realizzazione dei sondaggi geognostici, alla redazione della relazione geologica e della relazione di calcolo strutturale. Sulla scorta di tali indagini, di concerto con il parere del geologo e del R.U.P., si è convenuto di estendere l'intervento a tutta la lunghezza della zona in frana, che, essendo in evoluzione, tendeva ad ampliarsi nel tempo;
- CHE** per la suddetta situazione è scaturita la necessità di redigere in data 02/04/2012, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 185.000,00 così suddiviso:

A) Importo lavori:

Lavori a base d'asta	€ 145.500,00	
A detrarre il ribasso del 9,1185%	<u>€ 13.267,42</u>	
Importo netto ribassato	€ 132.232,58	
oneri sicurezza	<u>€ 4.500,00</u>	
Importo netto contrattuale	€ 136.732,58	€ 136.732,58

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

I.V.A. 21%	€ 28.713,84	
spese tecniche 2% - art. 3 c. 29 L. 350/2003	€ 3.000,00	
eventuali indennizzi a privati	€ 3.000,00	
indagini geologiche	€ 13.000,00	
Prove di laboratorio	<u>€ 553,58</u>	
Sommano a disposizione	€ 48.267,42	€ 48.267,42
Totale perizia		€ 185.000,00

- CHE** come riporta la relazione, la perizia, oltre all'intervento strutturale, prevede anche le opere necessarie per il ripristino del transito sul tratto stradale interessato;
- CHE** pertanto, in tale tratto, la perizia prevede la ricostituzione del corpo stradale, il convogliamento delle acque meteoriche, la protezione laterale e l'esecuzione delle strisce longitudinali;
- CHE** per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n°16 nuovi prezzi, di cui n°9 estratti dal Prezziario Regionale, e n°2 desunti da analisi e n°5 corrispondenti a noli e a mercedi;
- CHE** rispetto al contratto principale, l'importo netto dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza aumenta di €. 65.972,58;
- CHE** è necessario l'ulteriore finanziamento di €. 97.965,00;
- CHE** la suddetta perizia era stata approvata in linea tecnica dal Dirigente del 4° Dipartimento - 2° U.D. con parere n° 19 del 09/05/2012 ed in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n°38 del 15/05/2012;
- CHE** per quanto sopra è necessario annullare la determinazione dirigenziale n°38 del 15/05/2012;
- VISTO** lo schema di atto di sottomissione con cui l'Impresa si è assunta l'impegno di eseguire i lavori della variante agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al principale contratto d'appalto ed al C.S.A.;
- VISTA** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n° 9 del 06/03/1986 nonché la L.R. n° 10/93.
- VISTO** lo Statuto Provinciale

D E T E R M I N A

- ANNULLARE** la determinazione dirigenziale n°38 del 15/05/2012;
- APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 02/04/2012 dalla D.L. concernente i LAVORI DI S.U. PER LA COSTRUZIONE DI OPERE PROVVISORIALI PER IL MANTENIMENTO DEL TRANSITO VEICOLARE AL KM. 3+250 DELLA S.P. N°176 NEL COMUNE DI PETTINEO, per un importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 132.232,58 per lavori al netto del ribasso, € 4.500,00 per oneri sicurezza e € 48.267,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione così

suddiviso:

 COPPIA
FORN

A) Importo lavori:

Lavori a base d'asta	€ 145.500,00	
A detrarre il ribasso del 9,1185%	<u>€ 13.267,42</u>	
Importo netto ribassato	€ 132.232,58	
oneri sicurezza	<u>€ 4.500,00</u>	
Importo netto contrattuale	€ 136.732,58	€ 136.732,58

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

I.V.A. 21%	€ 28.713,84	
spese tecniche 2% - art. 3 c. 29 L. 350/2003	€ 3.000,00	
eventuali indennizzi a privati	€ 3.000,00	
indagini geologiche	€ 13.000,00	
Prove di laboratorio	<u>€ 553,58</u>	
Sommano a disposizione	€ 48.267,42	€ 48.267,42
Totale perizia		€ 185.000,00

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, con il quale l'Impresa si è assunta l'impegno di eseguire i lavori della variante agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al principale contratto d'appalto ed al C.S.A.

PRENDERE ATTO che occorre un ulteriore impegno di spesa pari ad €. 97.965,00 /€. 185.000,00 - €. 87.035,00) e che la presente perizia di variante trova copertura finanziaria al cap. _____ Bilancio 2012;

RETTIFICARE il contratto n° 14050 di Rep, tenendo conto della gara informale espletata da questo Ufficio per l'affidamento di detti lavori e del ribasso d'asta del 9,1185 effettuato dalla ditta aggiudicataria, modificando l'importo netto dei lavori;

TRASMETTERE agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Si allega:

- ~~copia perizia di variante~~

**IL DIRIGENTE
ING. B. SIDOTI PINTO**

