





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.....

data.....

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 22-03-2013

Oggetto: Lavori di completamento a 25 aule dell'ITI "Torricelli" di S.Agata Militello, realizzazione corpo di completamento.  
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con D.D. n.132 del 11-11-2010 è stato approvato il progetto per i lavori di completamento a 25 aule dell'ITI "Torricelli" di S.Agata Militello, realizzazione auditorium e biblioteca, per l'importo complessivo di €1.807.599,15 di cui €1.235.000,00 per lavori compresi €37.050,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finanziati con mutuo gratuito erogato dalla C.D.P. ai sensi della Legge 23/96, posizione 4423207, introitato al Capitolo 7924-03 del Bilancio Provinciale;

- che con D.D.22 del 31/3/2011 i lavori principali sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Cannizzo Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 45,3542% e sono tutt'ora in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta per il pagamento degli oneri di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili nei confronti della C.P.T. ai sensi della Legge Regionale n.20/2012 art.3;

- che si è reso necessario ricalcolare alcune partite contabili relative al pagamento delle spese tecniche ed altri oneri di pubblicità previste tra le somme a disposizione del progetto approvato;

- che, durante il corso dei lavori, si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, non previsti nel progetto originario e resisi necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate nonché altri interventi necessari per la sistemazione esterna ed il completamento dell'edificio scolastico esistente, anche ai fini della sicurezza al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta ai fini antincendio;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito delle somme finanziate, che prevede il completamento dei lavori previsti in progetto in modo da garantire l'uso dello stabile per lo svolgimento del servizio scolastico;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.132 commi 1/b ed 1/c del D.Lgs.163/2006 e dell'art.161 comma 13 del D.P.R.207/2010, i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, la quale, sentita in via breve, si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori interventi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico della citata Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

#### DETERMINA

APPROVARE ai sensi dell'art.132 commi 1/b ed 1/c D.Lgs.163/2006, nonché dell'art.161 D.P.R.207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori in oggetto per le motivazioni descritte in premessa, per l'importo complessivo di €1.807.599,15 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili con il **Mutuo gratuito C.D.P. Legge 23/96 posizione 4423207**, introitato al Cap.7924-03;


STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto Aggiuntivo per l'importo suppletivo di €324.837,27 + IVA 10%, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza, da allegare allo stipulando Atto Contrattuale.

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno.

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

VISTO: Prescritto  
MESSINA 30/4/13





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

Oggetto: Lavori di completamento 25 aule I.T.I. Torricelli di S.Agata Militello

Finanziamento mutuo CDP  
Ditta: Cannizzo Costruzioni  
Contratto: gara del 30-12-2010

### QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRINCIPALE

Importo totale lavori a base d'asta:		€	1.235.000,00
di cui € 37.050,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	10%	€	123.500,00
Incentivi, assicur., spese strumentali	3,0%	€	26.058,50
Spese tecniche		€	15.000,00
Spese già sostenute nel precedente appalto		€	42.022,10
Indagini e prove		€	26.000,00
Pubblicità		€	15.000,00
Impianti elettrici, termici e antincendio		€	150.000,00
Arredi scolastici		€	110.000,00
Assicurazioni		€	3.000,00
Imprevisti in arrotondamento		€	62.018,55
	sommano	€	572.599,15
		€	572.599,15
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>1.807.599,15</b>

### QUADRO ECONOMICO PVS 1 (D.D.24-2013)

importo lavori a base d'asta:		€	1.235.000,00
importo lavori suppletivi	47,0%	€	580.000,00
<b>importo totale lordo dei lavori</b>		€	<b>1.815.000,00</b>
di cui € 54.450,00 per oneri di sicurezza			
Ribasso: percentuale: 45,3542%			
sui lavori a b.asta	€	543.320,64	
sui lavori suppletivi	€	255.162,73	
totale ribasso	€	798.483,37	-€ 798.483,37
Restano i lavori al netto:		€	1.016.516,63
Somme a disposizione:			
IVA:	10%	€	1.016.516,63
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	36.300,00
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	36.300,00
oneri CPT sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	10%	€	54.332,06
Spese per competenze tecniche già erogate		€	42.022,10
Pubblicità		€	9.373,20
competenze tecniche collaudi, catastazione, e cert. Energetica		€	20.000,00
Impianti (D.D. 7-2013 Grillo Infrastrutture s.r.l.)		€	180.000,00
Fornitura di climatizzatori e plafoniere a basso consumo		€	90.000,00
Fornitura arredi e attrezzature scolastiche		€	70.000,00
opere complementari antincendio e rilascio C.P.I.		€	40.000,00
opere sistemazione esterna		€	100.000,00
imprevisti (in arrotondamento)	1,09%	€	11.103,49
	sommano	€	791.082,52
		€	791.082,52
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>1.807.599,15</b>

Messina li

IL R.U.P.  
(Ing. Vincenzo Carditello)

