



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1659 del 30/11/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1462 del 06/12/2021

III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO PER IL SUD) -VIABILITA’ SECONDARIA per i “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 35 nel Villaggio di Pezzolo nel Comune di Messina” - **CUP: B47H17000320001** - **CIG: 836090336C** - **COD. CARONTE: SI_1_21997** - **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE** – (Art. 106, D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, Assegnazione Risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessive €. 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovanni Lentini;
- **VISTO** il progetto delle “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. n° 35 nel Villaggio di Pezzolo nel comune di Messina” per un importo complessivo di €. **520.000,00**, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana, come da successivo Q.T.E.;

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi in vari tratti lungo la strada provinciale	1			401.328,28
Oneri della sicurezza	3			7.243,70
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 408.571,98
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,334218% sui lavori)			7.243,70	
a detrarre			7.243,70	€ 7.243,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 401.328,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,02*408571,98]			8.171,44	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*408571,98]			89.885,84	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			1.145,74	
5) Per oneri di conferimento in discarica			12.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			111.428,02	€ 111.428,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 520.000,00

CONSIDERATO:

- **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio con identificativo C.U.P. **B47H17000320001**, le cui risorse economiche sono state previste nella programmazione dei Fondi del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Giovanni Lentini, con parere n. 12 del 28/03/2019, ed in Linea Amministrativa con Delibera n° 238 del 08/04/2019;
- **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 2506 del 04.10.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 518.365,71 a valere sul capitolo di bilancio n° 672468 esercizio finanziario 2020, con il seguente Q.T.E.;

A) LAVORI:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 401.328,28
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 7.243,70
Sommano	€ 408.571,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. 22%	€ 89.885,84
- incentivi per la Progettazione (2%)	€ 6.537,15
- Imprevisti ed oneri diversi	€ 1.145,74
- Quota Autorità di Vigilanza	€ 225,00
- Oneri di conferimento in discarica	€ 12.000,00
Sommano	€ 109.793,73
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 109.793,73
Importo complessivo progetto	€ 518.365,71

- **CHE** causa pandemia da Covid 19, prima di esperire la gara, in data 05/06/2020, è stato riaggiornato il progetto di cui sopra, riapprovato in Linea Tecnica con parere n°24 del 01/07/2020, ed in linea Amministrativa con D.D. n° 537 del 02/07/2020 con il seguente Q.T.E.:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi in vari tratti lungo la strada provinciale	1			401.328,28
Oneri della sicurezza	3			11.867,20
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	413.195,48
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,872055% sui lavori)			11.867,20	
a detrarre			11.867,20	€ 11.867,20
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	401.328,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*413195,48]			6.611,13	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*413195,48]			90.903,01	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			431,09	
5) Per oneri di conferimento in discarica			7.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			105.170,23	€ 105.170,23
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	518.365,71

- **CHE** con verbale delle operazioni di gara redatto in data 17/07/2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario;
- **CHE** con D.D. n° 751 del 11.09.2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.GER. S.r.l. con sede legale in Via Toscana, 4 pt. Int. A n° 4, 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01515010856 con il ribasso del 34,5305% con l'impegno al capitolo 6231 Bilancio 2021 della Città Metropolitana di Messina e per un importo contrattuale di € 274.614,82 (Euro Duecentosettantaquattroseicentoquattordici/82) di cui € 11.867,20 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi, con il seguente Q.T.E. post gara:

QTE GARA			
A) LAVORI			
1) a base d'asta			401.328,28 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza			11.867,20 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 34,5305% sulla voce A1)			138.580,66 -
5) Importo netto dei lavori			274.614,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01) I. V. A. (22% di A5)			€ 60.415,26
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)			€ 6.611,13
03) Oneri di conferimento in discarica			€ 7.000,00
04) Imprevisti e arrotondamento			€ 431,09
05) Per contributo A.V.C.P.			€ 225,00
Sommano a disposizione			€ 74.682,48
Importo netto complessivo			€ 349.297,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09) detrazione del ribasso d'asta del 34,5305 % sull'importo a base di gara			€ 138.580,66
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%			€ 30.487,75
			€ 169.068,41
Importo complessivo A) +B) +C) =			€ 518.365,71

- **CHE** in data 23.10.2020 è stato stipulato il contratto con n° 14533 di Rep. Registrato a Messina il 30/10/2020 con n° 15050 Serie 1T;

- **CHE** in data 13.04.2021 è stata redatta la consegna dei lavori;
- **CHE** in data 30.08.2021 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;
- **CHE** in data 25.11.2021 è stata redatta dall'ufficio di direzione dei lavori una perizia di variante ed assestamento somme finale, al fine di riallineare le lavorazioni eseguite rispetto alle quantità di progetto e successivamente procedere al pagamento delle somme residue, senza impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E. come da schema seguente:

QTE VARIANTE			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		401.305,45 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		11.867,20 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 34,5305% sulla voce A1)		138.572,78 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	274.599,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 60.411,97
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.610,76
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 7.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 449,73
05)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
		Sommano a disposizione	€ 74.697,46
		Importo netto complessivo	€ 349.297,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01)	Ribasso d'asta residuo del 34,5305 % sull'importo a base di gara		€ 138.572,78
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 30.486,01
03)	Ulteriori economie dal ribasso I.V.A. compresa		€ 9,62
			€ 169.068,41
		Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 518.365,71

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto relativo ai Fondi del Patto per lo sviluppo della Sicilia (Pattp per il Sud) interventi sulla viabilità secondaria - "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. n° 35 nel Villaggio Pezzolo nel comune di Messina" - CUP: B47H17000320001 - CIG: 836090336C - Codice Caronte SI_1_21997;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo”;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria - “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. n° 35 nel villaggio del comune di Messina” **CUP: B47H17000320001 - CIG: 836090336C - Codice Caronte SI_1_21997**, per un importo complessivo di €. 518.365,71, secondo il seguente Q.T.E.:

		QTE VARIANTE	
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		401.305,45 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		11.867,20 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 34,5305% sulla voce A1)		138.572,78 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	274.599,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 60.411,97
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.610,76
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 7.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 449,73
05)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
		Sommano a disposizione	€ 74.697,46
		Importo netto complessivo	€ 349.297,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01)	Ribasso d'asta residuo del 34,5305 % sull'importo a base di gara		€ 138.572,78
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 30.486,01
03)	Ulteriori economie dal ribasso I.V.A. compresa		€ 9,62
			€ 169.068,41
		Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 518.365,71

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova impegno di spesa come da D.D. n° 751 del 11.09.2020, oltre al fatto che le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui al Patto per la Sicilia – Bilancio della Regione Siciliana – sul Capitolo n° 672468 – esercizio finanziario 2020;

DARE ATTO di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al sottoscritto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria - “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. n° 35 nel villaggio del comune di Messina” **CUP: B47H17000320001 - CIG: 836090336C - Codice Caronte SI_1_21997**, per un importo complessivo di €. 518.365,71, secondo il seguente Q.T.E.:

		<u>QTE VARIANTE</u>	
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		401.305,45 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		11.867,20 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 34,5305% sulla voce A1)		138.572,78 -
5)	TOTALE LAVORI Importo netto dei lavori		274.599,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 60.411,97
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.610,76
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 7.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 449,73
05)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	Sommano a disposizione		€ 74.697,46
	Importo netto complessivo		€ 349.297,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01)	Ribasso d'asta residuo del 34,5305 % sull'importo a base di gara		€ 138.572,78
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 30.486,01
03)	Ulteriori economie dal ribasso I.V.A. compresa		€ 9,62
			€ 169.068,41
	Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 518.365,71

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova impegno di spesa come da D.D. n° 751 del 11.09.2020, oltre al fatto che le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui al Patto per la Sicilia – Bilancio della Regione Siciliana – sul Capitolo n° 672468 – esercizio finanziario 2020;

DARE ATTO di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al sottoscritto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO PER IL SUD) -VIABILITA' SECONDARIA (Delibere CIPE n° 25 e 26/2016), si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO