



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana
1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 1° Ufficio Viabilità

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.I.G. :

C.U.P. : B57H17000610001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 64 E 65 NEI COMUNI DI PACE DEL MELA E GUALTIERI SICAMINO', SAN FILIPPO DEL MELA E SANTA LUCIA DEL MELA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA DI MILAZZO – PORTOROSA – MARINELLO.

AGGIORNATO CON COSTI SICUREZZA PER CONTENIMENTO RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI DEI PREZZI
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. COSTI ED ONERI SICUREZZA
5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
6. QUADRO TECNICO ECONOMICO
7. CRONOPROGRAMMA
8. ELENCO PREZZI
9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
12. SCHEMA DI CONTRATTO

13. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su ortofoto scala 1 : 25.000;
TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
TAV. 3 Indicazione interventi su ortofoto;
TAV. 4 Particolari costruttivi;
TAV. 5 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana di Messina;

ALLEGATO 7

CRONOPROGRAMMA

Messina, lì 08/10/2018 Aggiornato con costi sicurezza anti contagio COVID-19
(Aggiornato con costi anticontagio COVID-19 IL 08/06/2020)

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

**Geom.
Filadelfo
Magno**

Geom. Mario Lucchesi

Geom. Sergio Castorina

Visti ed Approvazioni :

IL RUP Visto l'art. 5 comma 3 della L. R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € **1.000.000,00**

PARERE n° 45 del 04/09/2019

IL R.U.P

Ing. Antonino Sciutteri

Visto: IL R.U.P.
Ing. Antonino Sciutteri

IMPORTO LAVORI		€ 788.650,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 142.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 4.733,33
C coeffic. Cond. Climatiche	1,54	
n tempo utile contrattuale	((I/i)*C*30)	256,59
n° tempo di avvio cantiere		15
N TEMPO CONTRATTUALE		271,59

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*	(31 - 12) =	€ 89.933,33
2 FEBBRAIO	i _g	*	(28 - 12) =	€ 75.733,33
3 MARZO	i _g	*	(31 - 8) =	€ 108.866,67
4 APRILE	i _g	*	(30 - 8) =	€ 104.133,33
5 MAGGIO	i _g	*	(31 - 8) =	€ 108.866,67
6 GIUGNO	i _g	*	(30 - 8) =	€ 104.133,33
7 LUGLIO	i _g	*	(31 - 8) =	€ 108.866,67
8 AGOSTO	i _g	*	(31 - 12) =	€ 89.933,33
9 SETTEMBRE	i _g	*	(30 - 8) =	€ 104.133,33
10 OTTOBRE	i _g	*	(31 - 10) =	€ 99.400,00
11 NOVEMBRE	i _g	*	(30 - 12) =	€ 85.200,00
12 DICEMBRE	i _g	*	(31 - 15) =	€ 75.733,33

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO	31	€ 89.933,33	€ 89.933,33
FEBBRAIO	59	€ 75.733,33	€ 165.666,67
MARZO	90	€ 108.866,67	€ 274.533,33
APRILE	120	€ 104.133,33	€ 378.666,67
MAGGIO	151	€ 108.866,67	€ 487.533,33
GIUGNO	181	€ 104.133,33	€ 591.666,67
LUGLIO	212	€ 108.866,67	€ 700.533,33
AGOSTO	243	€ 89.933,33	€ 790.466,67
Avvio Cantiere	15		
	258	TEMPO CONTRATTUALE	